

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/05/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente											
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>		Reducción de la pobreza y protección social											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	11858194.67	11858194.67	0	Ejecución financiera	710380.06	126721	284725.01	932693.72	2054516.79	17.33%	17.33%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO KAYALA, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO VALLE DEL NORTE, ALDEA PUJUL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO CENTRAL S, ALDEA CHUJQUEL, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ADELANTO, ALDEA PUJUL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	428620	428620	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO EL PROGRESO, ALDEA XAJAJAC, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	406506	406506	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACORRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR OCCIDENTE, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/5/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR OCCIDENTE, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS	Metro cuadrado	Meta financiera	450000	450000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO FUENTE VEHICULAR CASERIO EL ASCENSO, ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZAPUT, CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PUJULIL I, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEPOJ, CASERIO COOPERATIVA, ALDEA CHAQUJUYA, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJULIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAUJOJ, CASERIO SANTA MARIA, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR II, CASERIO LA FE, ALDEA PUJULIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1763000	1763000		0 Ejecución financiera	271150	89021	106480.38	160176.77	626828.15	35.55%	35.55%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2810000	2810000		0 Ejecución financiera	430230.06	37700	178244.83	229810.70	884985.39	31.49%	31.49%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOTAQAJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA EL TABLON, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	200	200		1 Ejecución física	0	0	0	200	200	100%	100%
		Meta financiera	288503.25	288503.25		1 Ejecución financiera	0	0	0	288503.25	288503.25	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADQUINAMIENTO) SECTOR PAR, CASERIO COOPERATIVA, ALDEA EL TABLON, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	200	200		1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	219863.17	219863.17		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro lineal	Meta física	200	200		1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/05/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta Física/Financiera	Inicial Anual	vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) CASERIO 5	Metro lineal	Meta financiera	289503.25	289503.25		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	200	200		1 Ejecución física	0	0	0	200	200	100%	100%
		Meta financiera	254200	254200		1 Ejecución financiera	0	0	0	254200	254200	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	20460092	20460092		0 Ejecución financiera	2045736.76	2360762.29	3263866.43	2430516.86	10100667.34	49.37%	49.37%
Funcionamiento	Documento	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	20460092	20460092		0 Ejecución financiera	2045736.76	2360762.29	3263866.43	2430516.86	10100667.34	49.37%	49.37%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/05/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Desarrollar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, vejar porque todos los niños y todas las niñas tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4032534	4032534	0	Ejecución financiera	24850	0	0	35600	60450	1.5%	1.5%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, E.O.R.M. CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAGULUYA, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, BÁSICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	625000	625000	0	Ejecución financiera	24850	0	0	35600	60450	9.67%	9.67%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO CHUMANZANA, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO CENTRAL, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	857534	857534	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA KAJAKAC, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/05/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katim:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN											
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicio de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5739100	5739100	0	Ejecución financiera	167361.08	109363.32	133728.92	235530.10	645983.42	11.26%	11.26%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VASCONCELOS, ALDEA KAJAJAC, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ELUSION, ALDEA CHUQUEL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2039100	2039100	0	Ejecución financiera	167361.08	109363.32	133728.92	235530.10	645983.42	31.66%	31.66%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ENCANTO, ALDEA PUJUL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CEBBA, ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/05/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Fisca/Financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Fisca/Financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metros cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	355000	355000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metros cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	355000	355000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	445400	445400	0	Ejecución financiera	89160	77442.82	17281.29	94422.03	276296.13	6.25%	6.25%
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL PICACHO, SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	737314	737314	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA PLANTA DE COXOMARQUETA, SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1150908	1150908	0	Ejecución financiera	89160	77442.82	17281.29	94422.03	276296.13	24.18%	24.18%
31315-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL PICACHO, SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2565600	2565600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/5/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b> Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINDOR)	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1496520	1496520	0	Ejecución financiera	29815	19875	57495.64	52455.64	157941.29	10.53%	10.53%
APOYO TALLERES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	826620	826620	0	Ejecución financiera	10650	0	23095.64	24355.64	59901.28	7.13%	7.13%
CAPACITACIÓN TALLERES) A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	870000	870000	0	Ejecución financiera	17965	19875	33800	28190	98740	14.74%	14.74%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Reducción de la pobreza y protección social													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1181800	1181800	0	Ejecución financiera	0	23375	156767.11	214620.04	394762.15	33.4%	33.4%
SÍTISE-APOYO TALLERES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1181800	1181800	0	Ejecución financiera	0	23375	156767.11	214620.04	394762.15	33.4%	33.4%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 8/05/2024 11:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katim:	Guatemala Urbana y Rural												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos												
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	10341100	10341100	0	Ejecución Financiera	261336.12	1666876.58	1746351.17	1037048.08	4934264.96	47.72%	47.72%
CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución Física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	9608600	9608600	0	Ejecución Financiera	118137	269107.57	253967.70	356796.94	969903.21	17.66%	17.66%
MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución Física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4732300	4732300	0	Ejecución Financiera	171166.12	1587776.02	1494485.47	681051.14	3944483.75	83.35%	83.35%

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal